

План виконаних робіт  
 Котельня, обслуговування, санітарно-технічні роботи  
 Підготовка до зимового періоду 2018-2019  
**серпень-вересень**  
 заступника головного енергетика  
 Оштука П.І.

- 1 Проведення експертизи та аналізу стану котельні, магістральних трубопроводів та теплових камер і колодязів
- 2 Наведення порядку у котельні (Коковіна Н.І.).
- 3 Прийняття рішення по заміні трубопроводів діаметром 160 мм та довжиною 20 м.п. від котельні до колодязя №1.
- 4 Розробка ґрунту та очищення дотоків від замулення.
- 5 Розміщення заказу на виготовлення трубозаготовки на заводі санітарно технічних заготовок.
- 6 Доставки трубо-заготовок на місце монтажу.
- 7 Монтаж попередньо ізольованої труби.
- 8 Ізоляція труб в теплових камерах та в котельні.
- Гідравлічне випробування змонтованої системи.
- 9 Повірка контрольно-вимірювальних приладів в Укрметртестстандарті.
- 10 Навчання операторів котельні у Державному комітеті з охорони праці та отримання посвідчень.
- 11 Ремонт вузла водопроводу біля сонячного телескопу.
- 12 Ревізія засувки в бойлерній механічного цеху.
- 13 Відключення постачання води в механічному цеху , що було виконано не за призначенням.
- 14 Благоустрій території біля котельні після монтажу трубопроводів діаметру 160 мм.
- 15 Прочищення системи каналізації діаметром 300 мм під тиском.
- 17 Прибирання території біля котельні від сміття.

#### **4 квартал**

##### Першочергові завдання

- 1 Відключити від системи опалення квартиру 11 житлового будинку, гараж для машин, технічний поверх, ГРП.
- 2 Повністю завершити підготовку документації по котельні.  
Встановити контрольно- вимірювальні прилади .
- 3 Отримати дозвіл на експлуатацію котельні від Держпраці.
- 4 Надати всю документацію в Київгаз та отримати дозвіл на користування газом для котельні.
- 5 Повністю заповнити магістральні трубопроводи та трубопроводи всіх будівель теплоносієм тиском 0, 3 МПа.
- 6 Відремонтувати засувку газопроводу діаметром 100 мм, що подає газ у котел.

7 Виготовити та встановити вказівники теплокамер та колодязів на зимовий період.

8 У термін до 13-15 листопада зняти пломби з газових приладів.

9 Пробна продувка всіх газоходів 15 листопада.

10 Привести газові запальники в дію 16 листопада та запалити їх.

11 Контроль за роботою операторів в котельні.

12 Навчання двох операторів в Державному комітеті праці та отримання посвідчень.

13 Контрольна перевірка роботи системи опалення , водопроводу, камер та колодязів.

14 Робота з службами що забезпечують експлуатацію котельні.

15 Контроль за спожитим теплом і водою у арендарів.

**Оцінка роботи виконавців:**

1 Коковіна Н.І. 10 балів.

2 Коковін А.О. - 8 балів

3 Титаренко Ю.І - 5 балів

4 Кисиленко М.В. - 10 балів

5 Скворцов М.Ю. – 10 балів

6 Андрійчук Є.П. – 0 балів

7 Лаптієнко Ю.М. – 8 балів

8 Ячнік П. О. – 8 балів

*Заступник  
головного енергетика*

*Л.У. Дмитук*

*[Handwritten signature]*